



Согласовано
Министр дорожной
деятельности Воронежской
области


М.А. Оскин
«__» ____ 2025


Согласовано
И.о. руководителя управления
дорожного хозяйства
администрации городского
округа город Воронеж


И.С. Селивёрстов
«__» ____ 2025

Согласовано
Руководитель управления
финансово-бюджетной
политики


Е.В. Муромцева
«__» ____ 2025

Согласовано
Директор МКУ «Агентство
управления проектами»


К.В. Лютикова
«__» ____ 2025

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Региональная и местная дорожная сеть»

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть			
Наименование проекта			
Краткое наименование проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	01.01.2025 31.12.2030
Наименование муниципального образования Воронежской области	Городской округ город Воронеж		
Куратор проекта	-		
Руководитель проекта	Селивёрстов И.С.		
Администратор проекта	Фролова В.Д.		
	Исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж		
	Ведущий инженер отдела планирования и реализации программ транспортной инфраструктуры		
Связь с муниципальными программами	1.	Муниципальная программа	Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»
		Подпрограмма (направление)	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год								Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии														
		ФП	%	85,82	2023	-	88,14	88,14	88,14	88,14	88,14	88,14	88,14	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»
1.2. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)														
		ФП	Километр	-	2023	-	5,888	5,888	7,418					Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое	Период, год							Характеристи ка результата	Тип результата
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования уличной сети Воронежской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и повышения качества дорожной сети	%	88,14	2024	88,14	88,14	88,14	88,14	88,14	88,14	Достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и	-
1.2.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	Километр	5,888	2024	5,888	7,418					Достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и	
											представлены отчеты о реализации	

6. Помесичный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										На конец 2025 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11		01.12
1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1.Результат «На сети автомобильных дорог общего пользования уличной сети Воронежской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и повышения качества дорожной сети»													
		0	24000,00	73773,04	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	1811456,50	2404040,40
ИТОГО:		0	24000,00	73773,04	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	73772,98	1811456,50	2404040,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Региональная и местная
дорожная сеть»

План реализации проекта

№п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1.	Контрольная точка «Проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»		31.12.2025	Взаимосвязь с результатами и контролируемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контролируемыми точками отсутствует	И.С. Селивёрстов	Оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог	Управление дорожного хозяйства

1.2.	Выполнены и приняты работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Участок от примыкания к транспортной развязке у Северного мостового перехода на Левобережном подходе к мосту до путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой, подписаны формы КС-2 и КС-3	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.С. Селивёрстов	Акты приемки выполненных работ	Управление дорожного хозяйства
1.3.	Контрольная точка «Проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.С. Селивёрстов	Оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог	Управление дорожного хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Дорожная сеть»

Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	И.С. Селивёрстов	И.о. руководителя управления дорожного хозяйства	А.И. Рыженин	40 %
2.	Администратор проекта	В.Д. Фролова	Ведущий инженер отдела планирования и реализации программ ТИ	М.В. Абрамов	20 %
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	И.С. Селивёрстов	И.о. руководителя управления дорожного хозяйства	А.И. Рыженин	35 %
4.	Участник проекта	А.И. Рыженин	Первый заместитель главы городского округа город Воронеж	-	5 %